

"L'esondazione del Tanagro, dovuta alle piogge di ieri, non ha compromesso i lavori in corso proprio in quel tratto del fiume".

Lo assicura l'assessore ai Lavori pubblici e alla Protezione civile **Edoardo Cosenza**.

"Il programma relativo alla sistemazione degli argini che erano stati pesantemente danneggiati dall'alluvione di novembre scorso - ha detto l'assessore Cosenza, Commissario straordinario per l'emergenza Sele - sta andando avanti rispettando i tempi previsti e prevede la sistemazione di 7 rotture arginali del Fiume Tanagro nei comuni di Padula, Teggiano, Sassano e Sala Consilina".

"I lavori, concordati con il Consorzio di Bonifica, sono stati divisi in due lotti e la loro conclusione è prevista per l'inizio del mese di giugno 2011. La nuova esondazione del Tanagro, ieri, ha interessato, in particolare, il tratto in cui è in atto il secondo intervento, senza danneggiare il cantiere. I lavori sono a buon punto: al momento, infatti, l'argine è stato completato per un'altezza di 2 metri rispetto ai 4 previsti e i lavori saranno completati entro i tempi previsti. Il primo degli interventi, che riguardava 3 punti di rottura, è stato già concluso, in anticipo rispetto alle previsioni, mentre il secondo è in avanzata fase di realizzazione. Per quanto riguarda le altre tre rotture arginali oggetto dei lavori, una è già stata completata e le altre due, che hanno una minore rilevanza, saranno realizzate nei tempi stabiliti. Le notizie secondo cui l'esondazione ha riguardato rotture arginali per le quali non si era intervenuti sono, dunque, prive di fondamento".